

**Prüfaufzeichnung für Flüssiggas-Versorgungsanlagen bis einschließlich Hauptabsperreinrichtung (HAE) Übergabebescheinigung**

**Standort der Anlage**      Erstinbetriebnahme      Wiederinbetriebnahme      privat (TRF)      gewerblich (BetrSichV)  
 Name: \_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_ Kundennummer: \_\_\_\_\_ Telefon-Nr.: \_\_\_\_\_

**Beschreibung Flüssiggas-Versorgungsanlage (ohne Rohrleitungen)**

ortsfester Flüssiggasbehälter     Behälterdaten:  
 Behälter-Nr.: \_\_\_\_\_ Hersteller: \_\_\_\_\_  
 Baujahr: \_\_\_\_\_ Füllmenge: \_\_\_\_\_ Volumen: \_\_\_\_\_  
 Lagerart:      oberirdisch im Freien      oberirdisch im Raum      halboberirdisch      erdgedeckt

**Flüssiggasflasche(n)**      5 kg      11 kg      33 kg     Anzahl: \_\_\_\_\_ Flüssiggasflasche(n)  
 (privat<sup>1)</sup>)     Aufstellung:      im Freien      im Raum      Flaschenschrank  
 Anforderungen an die Aufstellung der Flüssiggasflasche(n) sind nach Abschnitt 6 der TRF eingehalten.  
 1) Flüssiggasflaschen für gewerbliche Verwendung siehe DGUV Grundsatz 310-005.

**1. Bescheinigung der ordnungsgemäßen Herstellung/Errichtung und Festigkeitsprüfung der Versorgungsrohrleitungen**

Nr. RL-Abschnitt	Rohrleitung	zul. Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	Prüfmedium	Wartezeit min	Prüfzeit min	Rohrleitung dicht	Bemerkungen
1	PS ≤ 0,5 bar						<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
2	PS > 0,5 bar						<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
3	Füllleitung	25 bar					<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Die Rohrleitung wurde nach den Anforderungen nach Abschnitt 7 der TRF errichtet.  
 Die Bemessung der Rohrleitung ist der zu erwartenden Verbrauchsanlage angemessen.  
 Die Verbrauchsanlage ist noch nicht angeschlossen und die Versorgungsrohrleitung ist sicher verwahrt (z.B. Blindstopfen).  
 Die Verfüllung des Rohrgrabens der erdverlegten Rohrleitung ist nicht Bestandteil dieser Bescheinigung und ist nach ordnungsgemäßer Ausführung separat zu bescheinigen.  
 Die Füllleitung wurde nach den Anforderungen nach Anhang A der TRF errichtet.

Nr. RL-Abschnitt	Ort/Datum	Name des Errichters	Unterschrift

**2. Bescheinigung der Abnahmeprüfung der Versorgungsanlage bis einschließlich Hauptabsperreinrichtung (HAE)**

**Ordnungsprüfung:**  
 Alle erforderlichen Bescheinigungen und die Dokumentation liegen vor. Die Angaben sind plausibel und zutreffend.  
 **Prüfung der Ausrüstung sowie der Montage und Installation**  
 Die Versorgungsrohrleitung und ihre sicherheitstechnisch erforderlichen Ausrüstungsteile entsprechen den Anforderungen nach Abschnitt 7 bzw. Anhang A der TRF/der BetrSichV. Gegen die Inbetriebnahme der Versorgungsanlage bestehen **keine sicherheitstechnischen Bedenken**.  
**Hinweis:** Die **Verbrauchsanlage** inklusive des ordnungsgemäßen Betriebs der **Gasgeräte** muss **noch geprüft** werden.

Nr. RL-Abschnitt	Ort/Datum	Name des Prüfers	Qualifikation des Prüfers <sup>2)</sup>	Unterschrift

2) zutreffendes eintragen: A = Fachbetrieb/TRF-Sachkundiger; B = zur Prüfung befähigte Person nach BetrSichV, Anhang 2, Abschnitt 4 (grundsätzlich bei gewerblichen Anlagen)

**3. Bescheinigung der Inbetriebnahme der Versorgungsanlage bis einschließlich Hauptabsperreinrichtung (HAE)**

Hiermit wird bescheinigt, dass die in dieser Prüfaufzeichnung beschriebene Flüssiggasversorgungsanlage in Beschaffenheit und Ausführung den Anforderungen der zur Zeit geltenden TRF/BetrSichV entspricht.  
 **Dichtheitsprüfung**  
 Die Dichtheit der Rohrleitung (bis HAE) wurde mit einem Prüfdruck in der Höhe von \_\_\_\_\_ mbar (100-150 mbar) nachgewiesen.

**Nächster Prüftermin für die Versorgungsrohrleitung:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Ort/Datum     Name des Fachbetriebs/TRF-Sachkundigen/bP     Unterschrift

**Unterrichtung/Bestätigung des Betreibers der Anlage bzw. dessen Beauftragten**

Hiermit bestätige ich, dass **mir** die hier bezeichnete **Flüssiggas-Versorgungsanlage übergeben** wurde. Ich wurde über die Bedienung der Versorgungsanlage, ihre Funktion und Betriebsweise, das Verhalten bei Betriebsstörungen, die jeweiligen Prüffristen und den Umgang mit dem Flüssiggasbehälter unterrichtet. Die **Betriebsanweisung/Ex-Schutzdokument** der Flüssiggas-Anlage habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.  
 Ich wurde weiterhin über die Gefahren bei unsachgemäßer Behandlung oder eigenmächtiger Veränderung der Versorgungsanlage hingewiesen. Jegliche Störung der Versorgungsanlage ist einem Fachbetrieb zu melden. Veränderungen/Reparaturen an der Versorgungsanlage sind nur durch einen Fachbetrieb zulässig. Das Original dieser Prüfbescheinigung habe ich erhalten. Die **Aufzeichnung** über die „**Prüfung vor Inbetriebnahme**“ bzw. die „**Außere Prüfung**“ des Flüssiggasbehälters liegen mir vor.  
 Der Rohrgraben der erdverlegten Rohrleitung wurde von mir ordnungsgemäß verfüllt.

Bemerkungen:  
 \_\_\_\_\_  
 Ort/Datum     Name der unterrichteten Person     Unterschrift